

# 开平市 2019 年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单

(第三季度)



附表 1 废水类高排放企业公开信息

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	开平依利安达电子有限公司	1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。	水口镇	江门市生态环境局开平分局	1、经季度监测水污染物达标： 第 3 季度：COD36.366mg/L、氨氮 2.76mg/L、pH7.076、总铜 0.197mg/L、总镍 0.036mg/L； 2、污染物治理设施正常运行。

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
2	罗赛洛（广东）明胶有限公司		三埠街道办		<p>1、经季度监测水污染物达标： 第3季度：COD61.786mg/L、BOD7.4mg/L、氨氮0.759mg/L、pH:6.93、总磷0.11mg/L、硫化物0.079mg/L、动植物油0.14mg/L；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
3	开平奔达纺织第三有限公司		水口镇		<p>1、经季度监测水污染物达标： 第 3 季度：pH7.155、SS7、COD35.54mg/L、BOD4mg/L、氨氮 0.604mg/L、六价铬 0.004mg/L、总磷 0.129mg/L、总氮 4.066mg/L；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
4	开平市裕泰织染制衣有限公司		长沙街道办		<p>1、经季度监测水污染物达标： 第3季度：pH7.516、COD50mg/L、BOD18.9mg/L、SS6、氨氮0.658mg/L、总氮6.981mg/L、总磷0.051mg/L；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
5	开平市信迪染整厂有限公司		长沙街道办		<p>1、经季度监测水污染物达标： 第 3 季度：pH7.591、氨氮 1.348mg/L、COD49.577mg/L、 BOD8.6mg/L、总氮 4.677mg/L、 总磷 0.2mg/L；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
6	开平奔达纺织有限公司		水口镇		<p>2、经季度监测水污染物达标： 第 3 季度：pH7.591、氨氮 1.348mg/L、COD49.577mg/L、 BOD8.6mg/L、总氮 4.677mg/L、 总磷 0.2mg/L；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
7	开平市易大丰纸业有限公司		沙塘镇		<p>1、经季度监测水污染物达标： 第3季度：COD25.909mg/L、氨氮0.343mg/L、总磷0.063、总氮：0.590、PH：6.696；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
8	香港润成（开平）染整厂		三埠街道办		<p>1、经季度监测水污染物达标： 第3季度：pH7.467、氨氮 1.621mg/L、COD33.032mg/L、 BOD4.2mg/L、总氮5.837mg/L、 总磷0.11mg/L；</p> <p>2、污染物治理设施正常运行。</p>



附表 2 城镇污水处理厂建设情况公开信息

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	新美污水处理厂（4万吨/日）	2019年5月底前建成投入运行。	水口镇 长沙街道办	市城管 和综 理综 执法局	主体工程完工，通水试运行，生化培菌，厂区建设已完成，附属建筑物、道路、绿化已完成。

附表 3 城镇生活污水厂提标改造项目公开信息

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	大沙镇污水厂提标改造项目	2019 年 5 月底前投入运行。	大沙镇	市城市管理和综合执法局	大沙镇污水厂提标改造工程已完成工程建设，已通水运行。

附表 4 集中供热项目建设公开信息

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	开平市翠山湖天然气热电联产项目	2019 年 12 月底前，完成项目前期工作，并动工建设。	翠山湖管委会	市发展和改革局	第三季度完成国家电投集团广东电力有限公司投资决策，具备上报国家电投集团公司投资决策条件；完成项目可行性研究报告收口工作，现项目处于动工前期准备工作阶段。下一步项目方将计划完成投资决策上报申请及土地招拍挂等工作。

附表 5 市级 VOCs 重点监管企业公开信息

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	开平市金三田化工有限公司	2019 年 6 月底前，完成 30% 市级 VOCs 重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用；12 月底前，完成 10 家市级重点监管企业“一企一策”整治。	月山镇	江门市生态环境局开平分局	已完成设施安装。
2	广东德康化工实业有限公司		月山镇		已完成设施安装。
3	开平市金日油墨化工有限公司		塘口镇		已完成设施安装。
4	广东花王涂料有限公司		苍城镇		已完成设施安装。
5	开平恒海涂料厂有限公司		金鸡镇		企业自 2018 年 3 月停产至今。
6	开平市姿彩化工有限公司		月山镇		已完成设施安装。
7	开平马力塑胶制品厂		三埠街道办		已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。
8	联冠（开平）胶粘制品有限公司		苍城镇		已通过一企一方案专家评审并正在按照方案要求开展整治工作。
9	联新（开平）高性能纤维有限公司		三埠街道办		已完成设施安装。
10	联新（开平）高性能纤维第二有限公司		翠山湖管委会		已完成设施安装。

附表 6 VOCs 在线监控系统安装企业公开信息

序号	企业名称	监管整治要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	联冠（开平）胶粘制品有限公司	2019 年 9 月底前，完成挥发性有机物（VOCs）企业的 VOCs 在线监测设备安装及联网工作。	苍城镇	江门市生态环境局开平分局	企业已购买在线监控设备，监控房正在加快建设，待完成监控房建设后再进行设备安装。

附表 7 工业固废处置设施建设公开信息

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	开平市新龙回收加工厂有限公司污泥扩建项目	2019 年 12 月底前完成。	百合镇	江门市生态环境局开平分局	一期工程依托现有工程的设计设备,通过调整生产制度,提升处理能力。已取得新的危险废物经营许可证,处理能力 3 万吨/年。二期工程设计处理能力 10 万吨/年,预计 2019 年 12 月建成。

附表 8 城镇生活垃圾无害化处理设施建设公开信息

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目	2019 年 12 月底前，建成并投入试运行。	百合镇	市城市管理和综合执法局	接入系统：已完成 44 个塔基青苗占地补偿。填埋场：累计完成 86%。按计划完成办公楼、饭堂、垃圾坑、烟囱、渗滤液处理站、主厂房等主体结构建设，安装工程进度：累计完成 95.25%。1 号锅炉炉开成低温烘炉，2 号锅炉炉开始低温烘炉准备工作。项目已逐步开展其他设备单体调试工作。
2	江门市西部餐厨垃圾收运处理项目	2019 年 10 月底前，完成前期工作并动工建设；12 月底前，完成工程量 30%。	百合镇		已完成项目建设工作实施方案的编制，征求各部门意见并修改完善，报市政府审批，已按市政府要求需求进一步征求各部门意见修订后重新报批。完成可行性研究报告的初稿，完成实施方案的编制工作。
3	建筑垃圾消纳场	2019 年 12 月底前，完成前期工作并开工建设。	长沙街道办事处		目前已通过公开采购确定有资质的公司开展

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
					<p>研、稳评、环评报告编制等前期工作，完成可研、选址论证报告的编制，并经市政府审批，完成地形测量和界线桩工程测绘的服务采购及确定施工单位，完成地质灾害危险性评估报告和水土保持方案的服务采购及确定编制单位，完成地形测量和界线桩工程测绘工作，完成工程立项批复工作，环评和地质灾害危险性评估工作进行中，勘察正在准备采购服务单位。</p>



附表 9 镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治情况公开信息

序号	项目名称	进度目标要求	参与单位	督导单位	完成情况
1	苍城镇级填埋场	2019 年 6 月底前完成整治。	苍城镇	市住房和城乡建设局	苍城镇填埋场原地封场整治于 4 月 30 日进场开工，场地表面杂草杂树清理、砌排水渠、覆盖膜、覆盖土层、复绿等工作完成，6 月底整体工程基本完成。8 月 22 日江门市城管局已组织验收。
2	金鸡镇级填埋场		金鸡镇		金鸡镇填埋场 2(新场)清理搬迁于 4 月 22 日进场开工，完成现场垃圾及受污染土层清运、土方回填、复绿等工作，整治工程已全部完成。8 月 22 日江门市城管局已组织验收。